

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 09.12.2008r.**

Obecni: Henryk Ledwoń – przewodniczący oraz członkowie: Irena Brol, Irena Czernecka, Alojzy Fogel, Paweł Sukiennik.

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji stwierdzając prawomocność obrad – pełny skład osobowy komisji, przedstawił również porządek obrad j/n:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Kontrola istniejącej kanalizacji przy ulicy Koszęcińskiej pod względem wykonania zgodnie z projektem.

Praca zlecona przez Radę Gminy

4. Opracowanie Planu Pracy komisji rewizyjnej na 2009 rok
5. sprawy różne
6. Zakończenie posiedzenia

Ad.3

Komisja Rewizyjna zajmowała się przyczynami przeprojektowania i przebudowy kanalizacji na odcinku od studzienki S3 do S9 przy ulicy Koszęcińskiej w kierunku przejścia pod torami na odcinku 103m.

Wyżej wymienione inwestycje obciążyły dodatkowo budżet Gminy i narażyły mieszkańców na niedogodności związane z wykonywaniem dodatkowych wykopów na prywatnych posesjach.

Po analizie udostępnionych dokumentów dotyczących powyższych inwestycji oraz wysłuchaniu wyjaśnień Wójta gminy i kompetentnego pracownika UG, Komisja Rewizyjna stwierdziła co następuje:

1. Zauważono rozbieżności w dokumentacji projektowej tj. głębokość studzienki S9 w projekcie zasadniczym różni się o 26 cm od głębokości wykazanej w załączniku profilowym.
2. Aktualny pomiar głębokości studzienki S9 wykonany w 2007 roku wskazuje zgodność z załącznikiem profilowym.
3. Przyczyną przeprojektowania odcinka od studzienki S3 do S9 na długości 103m było zawyżenie usadowienia studzienki S9 o 23 cm co w konsekwencji uniemożliwiło podłączenie grawitacyjne do kanalizacji niektórych posesji przy ulicy Sienkiewicza.

wykonawcą projektu kanalizacji przy ulicy Koszęcińskiej jest PPPH ORT-PROJEKT sp z o.o. Gliwice. Natomiast przeprojektowanie tego odcinka wykonał inż. Hubert Graf.

W załączniku pismo Wójta Gminy Boronów nr R-7034/106/2008 dotyczące art. 97 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). W załączniku pismo Wójta Gminy Boronów nr R-7034/103/2008.

5. Zgodnie z oświadczeniem mieszkańców oraz na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2000 rok wykonawcą wcześniejszej nitki kanalizacyjnej była firma „BORMAX” z Boronowa. Natomiast modernizację tego odcinka wykonała firma „Prespol” z Krzepic.
6. Zgonie z protokołem nr 13/2000 z posiedzenia Zarządu Gminy Boronów gdzie stwierdzono że Zarząd Gminy jednogłośnie podjął decyzję o zleceniu dr inż. Jihadowi Rezkowi nadzoru za wynagrodzeniem 1,5 % wartości inwestycji. W 2008 roku obowiązki nadzoru budowlanego pełniła firma ZPUH „PRIMEX” Częstochowa Pan Stanisław Soluch.
7. Koszty przeprojektowania w/w nitki kanalizacyjnej 103m są bardzo trudne do oszacowania gdyż zmiany projektowe obejmowały całość inwestycji. Wykonanie odcinka kanalizacji od studzienki S3 do S9 naraziło gminę na dodatkowe koszty, jednak ich oszacowanie wymagałoby ekspertyzy osoby uprawnionej za dodatkową opłatą.
8. Na tym protokół przegłosowano

Protokół przegłosowano *przy tymie*.....

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Ledwon
Henryk Ledwon