

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 09.12.2008r. oraz w dniu 13.01.2009r.**

Obecni: Henryk Ledwoń – przewodniczący oraz członkowie: Irena Brol, Irena Czernecka, Alojzy Fogel, Paweł Sukiennik.

Protokół dotyczy pracy zleconej Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy złożonego wniosku na temat sprawdzenia realizacji budowy kanalizacji sanitarnej południowej części Boronowa na odcinku od posesji p. Drewniak Ryszard do p. Małysa Jan w kierunku przejścia pod torami oraz w kierunku do posesji p. Przybylski Franciszek w następujących tematach:

1. Jakże były przyczyny konieczności przeprojektowania i wykonania nowej nitki kanalizacji na tym odcinku aby podłączyć ulicę Sienkiewicza?
2. Kto by projektantem w/w inwestycji?
3. Jaka firma lub firmy były wykonawcą w/w odcinków?
4. Jakże osoby pełniły obowiązki inspektorów nadzoru w/w inwestycji?
5. Jaki był koszt przeprojektowania oraz przede wszystkim wykonania nowej nitki kanalizacji na tym odcinku?

Komisja Rewizyjna zajmowała się przyczynami przeprojektowania i przebudowy kanalizacji na odcinku od studzienki S3 do S9 przy ulicy Koszęcińskiej w kierunku przejścia pod torami na odcinku 103m.

Wyżej wymienione inwestycje obciążyły dodatkowo budżet Gminy i naraziły mieszkańców na niedogodności związane z wykonywaniem dodatkowych wykopów na prywatnych posesjach.

Po analizie udostępnionych dokumentów dotyczących powyższych inwestycji oraz wysłuchaniu wyjaśnień Wójta gminy i kompetentnego pracownika UG, Komisja Rewizyjna stwierdziła co następuje:

1. Zauważono rozbieżności w dokumentacji projektowej tj. głębokość studzienki S9 w projekcie zasadniczym różni się o 26 cm od głębokości wykazanej w załączniku profilowym.
2. Aktualny pomiar głębokości studzienki S9 wykonany w 2007 roku wskazuje zgodność z załącznikiem profilowym.
3. Przyczyną przeprojektowania odcinka od studzienki S3 do S9 na długości 103m było zawyżenie usadowienia studzienki S9 o 23 cm co w konsekwencji uniemożliwiło podłączenie grawitacyjne do kanalizacji niektórych posesji przy ulicy Sienkiewicza.
4. Na podstawie zaktualizowanej mapy (plan sytuacyjny arkusz I), która jest kserokopią projektu z lipca 2000 roku, Komisja Rewizyjna stwierdziła że

wykonawcą projektu kanalizacji przy ulicy Koszęcińskiej jest PPPH ORT-PROJEKT sp z o.o. Gliwice. Natomiast przeprojektowanie tego odcinka wykonał inż. Hubert Graf.

W załączniku pismo Wójta Gminy Boronów nr R-7034/106/2008 dotyczące art. 97 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). W załączniku pismo Wójta Gminy Boronów nr R-7034/103/2008.

5. Zgodnie z oświadczeniem mieszkańców oraz na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2000 rok wykonawcą wcześniejszej nitki kanalizacyjnej była firma „BORMAX” z Boronowa. Natomiast modernizację tego odcinka wykonała firma „Prespol” z Krzepic.
6. Zgodnie z protokołem nr 13/2000 z posiedzenia Zarządu Gminy Boronów gdzie stwierdzono że Zarząd Gminy jednogłośnie podjął decyzję o zleceniu dr inż. Jihadowi Rezkowi nadzoru za wynagrodzeniem 1,5 % wartości inwestycji. W 2008 roku obowiązki nadzoru budowlanego pełniła firma ZPUH „PRIMEX” Częstochowa Pan Stanisław Soluch.
7. Koszty przeprojektowania w/w nitki kanalizacyjnej 103m są bardzo trudne do oszacowania gdyż zmiany projektowe obejmowały całość inwestycji. Wykonanie odcinka kanalizacji od studzienki S3 do S9 naraziło gminę na dodatkowe koszty, jednak ich oszacowanie wymagałoby ekspertyzy osoby uprawnionej za dodatkową opłatą.
8. Na tym protokół przegłosowano

Protokół przegłosowano *pozytywnie.*

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
[Podpis]
Henryk Ledwoń

Boronów, dnia 30.12.2008r.

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 034/366-98-15, Fax 366-98-14

R-7034/103/2008

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Boronów
Pan
Henryk Ledwoń
ul. Lompy 2a
42-283 Boronów

Wójt Gminy Boronów w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19.12.2008r. wpływ do tutejszego Urzędu Gminy w dniu 19.12.2008r. informuje, że przed rozpoczęciem procedury przetargowej na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla południowej części Boronowa etap IV ul. 3-go Maja i ulice przyległe” zlecił w dniu 28.02.2007r. Panu inż. Herbert Graf wykonanie aktualizacji projektu opracowanego i przekazanego Gminie w 2003r. przez projektanta PP-P-H ORT-PROJEKT sp.z o.o. Gliwice. Przeprojektowanie dotyczyło między innymi wad technicznych, z ekonomicznego punktu likwidację zbędnych odcinków sieci oraz dostosowanie do przejścia pod torami kolejowymi. Przedmiotowy projekt nie zawierał szczegółowych uzgodnień wyprowadzenia sieci kanalizacyjnej przez teren zamknięty PKP w celu skanalizowania ul. Sienkiewicza oraz brakowało pozwolenia na budowę na część kanalizacji usytuowanej w terenie zamkniętym wydanego przez organ wyższego stopnia w stosunku do Starosty.

Wobec powyższego uzgodniono z Sekcjami i Zakładami PKP warunki do projektowania w tym również rzędne posadowienia w podtorzu / minimalnej głębokości od główki szyny / przedmiotowej kanalizacji z szeregiem obwarowań, których nie sposób wymienić ponieważ są do wglądu w projekcie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi relacji Katowice -Tczew w Boronowie w rejonie ul. Koszęcińskiej” w części usytuowanej na terenie zamkniętym, obejmującym działkę nr 168/137 obręb Boronów. Projektant na powyższe dokonał analizy rzędnych projektowych, gdzie rzędna dna studni S-9 z projektu 2000r. budowy kanalizacji dla ul. Lompy i Koszęcińskiej oraz wykonana w 2000r. na podstawie tegoż projektu nie odpowiadały bieżącym uzgodnieniom rzędnych właściwych do włączenia sieci grawitacyjnej wprowadzonej z terenu zamkniętego PKP w kierunku ul. Koszęcińskiej.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem- z czego skorzystał obecny projektant - była studnia S-3 wykonana w 2003r. podczas realizacji zadania j.w. ul. Lompy i Koszęcińskiej, którą wykonawca robót umieścił głębiej o 23 cm od rzędnej projektowanej.

W świetle przedstawionych faktów sporządzanie szacunkowych kosztów rzekomej dodatkowej nitki kanalizacji jest bezprzedmiotowe ponieważ stanowi jedno zadanie i służy wyłącznie temu celowi. Kosztorys inwestorski opracowany przez wykonującego przeprojektowanie inż. urządzeń sanitarnych Herberta Grafa obejmował całościowo roboty tego zadania, został zatwierdzony przez Zamawiającego, a przedmiar robót tegoż kosztorysu stanowił podstawę do sporządzania ofert przetargowych przez potencjalnych wykonawców. Całość dokumentów w tym również szczegółowy kosztorys powykonawczy

znajduje się do wglądu w aktach budowy kanalizacji Gminy Boronów.

Nadmieniam, że na powyższe okoliczności związane z budową kanalizacji w terenie zamkniętym pod torami kolejowymi musiała zostać ustalona decyzją Wojewody Śląskiego lokalizacja inwestycji celu publicznego. Ponieważ nie została ona zaskarżona mogła być wszczęta procedura uzyskania pozwolenia na budowę również u Wojewody Śląskiego na podstawie wniosku Gminy Boronów i w tym celu wykonanego projektu. Projekt musiał zostać wykonany na podkładzie mapy do celów projektowych opracowanej przez Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach oraz uzgodniony przez Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji.

z poważaniem

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

a/a

Boronów, dnia 31.12.2008r.


URZĄD GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dniwa 2
Tel. (034) 366-96-15, Fax 366-96-14

R-7034/106/2008

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Boronów
Pan
Henryk Ledwoń
ul. Lompy 2a
42-283 Boronów

Wójt Gminy Boronów w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 29.12.2008r. przesłanego wraz z załącznikiem KR.0063/29/2008 stanowiącym porządek obrad Komisji Rewizyjnej na dzień 06.01.2009r. informuje, że zostaną przygotowane na tą okoliczność do wglądu projekty budowy kanalizacji na ul. Sienkiewicza z przejściem przez tory oraz decyzje nadzoru budowlanego. W pozostałych kwestiach tj. projektów i budowy kanalizacji w rejonie ul. Koszęcińskiej i ul. Lompy dotyczą / projekt rok 1999 wykonanie rok 2000 / informuję, że w świetle obowiązujących przepisów okres przechowywania dokumentów dawno upłynął. Zgodnie z art. 97 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 223 poz 1655 z późn. zm.) „ Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.”

z poważaniem


mgr Rufin Majchrzyk

a/a